Trung tâm Thông tin - Công báo - Tin học Tỉnh Hà Tĩnh
29.09.2020
15:32:40 +07:00

ỦY BAN NHÂN DÂN **TỈNH HÀ TĨNH**	**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM** **Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**
Số: 351/TB-UBND	*Hà Tĩnh, ngày 23 tháng 9 năm 2020*

THÔNG BÁO

Kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hồng Lĩnh tại buổi kiểm tra, làm việc với các địa phương, đơn vị liên quan về giải phóng mặt bằng Dự án xây dựng đường bộ cao tốc đoạn qua huyện Đức Thọ

Ngày 23/9/2020, sau khi kiểm tra thực địa hiện trường, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hồng Lĩnh đã chủ trì làm việc với UBND huyện Đức Thọ và các đơn vị liên quan về giải phóng mặt bằng Dự án xây dựng đường bộ cao tốc đoạn qua huyện Đức Thọ. Cùng dự có đại diện lãnh đạo các Sở: Giao thông vận tải, Tài nguyên và Môi trường, Tài chính, Xây dựng, Công Thương, Thông tin và Truyền thông, Văn phòng Đoàn ĐBQH, HĐND và UBND tỉnh, Ban Quản lý dự án 6 - Bộ Giao thông vận tải Viễn thông Hà Tĩnh, Viettel Hà Tĩnh, Công ty Điện lực Hà Tĩnh, Đài viễn thông Nghệ An - VNPT.NET1.

Sau khi nghe lãnh đạo UBND huyện Đức Thọ báo cáo tình hình thực hiện công tác giải phóng mặt bằng Dự án xây dựng đường bộ cao tốc đoạn qua huyện Đức Thọ trong thời gian qua và kế hoạch triển khai thời gian tới; ý kiến phát biểu của các đại biểu; Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hồng Lĩnh kết luận như sau:

Dự án xây dựng đường bộ cao tốc là dự án trọng điểm quốc gia, dự án sớm được đầu tư hoàn thành, đưa vào sử dụng sẽ góp phần đảm bảo giao thông đi lại của nhân dân, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh của cả nước nói chung và tỉnh Hà Tĩnh nói riêng. Việc sớm hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng đúng tiến độ để bàn giao cho chủ đầu tư, đơn vị thi công là nhiệm vụ quan trọng và cấp bách của địa phương, đây là một trong những yếu tố quyết định đến tiến độ giải ngân, tiến độ thực hiện của dự án.

Thời gian qua công tác bồi thường, GPMB của dự án được Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Thường trực Tỉnh ủy và UBND tỉnh thường xuyên chỉ đạo, UBND huyện Đức Thọ đã có cố gắng để triển khai; Tuy vậy, kết quả đạt được đến nay chưa đáp ứng yêu cầu, khối lượng công việc còn lại lớn, cụ thể:

- Chưa hoàn thành công tác bồi thường, giải phóng mặt diện tích đất nông nghiệp bị ảnh hưởng (hiện còn 7,0ha tại 3 xã Thanh Bình Thịnh, Yên Hồ, Quang Vĩnh)

- Chưa hoàn thành công tác phê duyệt, chi trả kinh phí của các hộ dân có đất vườn, đất ở, tài sản bị ảnh hưởng (64 hộ với diện tích 3,0 ha bị ảnh hưởng tại xã Yên Hồ và xã Quang Vĩnh).

- Chưa lập phương án di dời các ngôi mộ bị ảnh hưởng trên tuyến (có khoảng 307 ngôi mộ ảnh hưởng).

- Xây dựng các khu tái định cư chưa dứt điểm (mới đạt khoảng 95%), công tác hoàn thiện hồ sơ để xây dựng bổ sung các hạng mục chưa đáp ứng yêu cầu

(UBND tỉnh đã đồng ý chủ trương tại Văn bản số 5146/UBND-GT_1 ngày 03/8/2020 nhưng đến nay huyện chưa lập xong để trình phê duyệt bổ sung quy hoạch và phê duyệt các hạng mục bổ sung).

- Công tác di dời hệ thống đường điện bị ảnh hưởng triển khai chậm.

- Từ việc chậm tiến độ nêu trên dẫn đến công tác giải ngân chậm, không đáp ứng yêu cầu theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, tỷ lệ giải ngân năm 2020 đạt rất thấp 10,4/80 tỷ đồng (đạt 13%).

- Thực hiện chưa nghiêm túc công tác báo cáo theo chỉ đạo của UBND tỉnh.

Ngoài các nguyên nhân khách quan, như do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19 thì chủ yếu vẫn do các nguyên nhân chủ quan: Chưa có sự vào cuộc quyết liệt của chính quyền các cấp từ huyện đến xã; Công tác tuyên truyền, vận động, nắm bắt tình hình chưa kịp thời; Chưa có giải pháp để xử lý dứt điểm các vướng mắc trong công tác bồi thường, GPMB. UBND tỉnh nghiêm khắc phê bình UBND huyện Đức Thọ đã triển khai công tác giải phóng mặt bằng chưa đáp ứng yêu cầu, tiến độ đề ra.

Để giải ngân nguồn vốn đã được bố trí, hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng, bàn giao mặt bằng sạch cho chủ đầu tư đúng chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Giao thông vận tải, Thường trực Tỉnh ủy; Thực hiện Công điện số 1244/CC-TTg ngày 15/9/2020 của Thủ tướng Chính phủ đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng Dự án xây dựng một số đoạn đường bộ cao tốc trên tuyến Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2017 - 2020 và các dự án công trình trọng điểm ngành giao thông vận tải, UBND tỉnh yêu cầu:

1. UBND huyện Đức Thọ:

- Tiếp tục triển khai thực hiện nghiêm túc, quyết liệt các nội dung chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Thường trực Tỉnh ủy, UBND tỉnh trong thời gian qua.

- Huy động hệ thống chính trị tăng cường công tác tuyên truyền, vận động, giải thích chính sách về bồi thường, GPMB; đồng thời nói rõ lợi ích của dự án, quyền lợi và trách nhiệm của người dân để dân hiểu, đồng thuận và thực hiện. Đồng thời cũng cố, hoàn thiện các hồ sơ pháp lý liên quan để khi cần thiết đủ điều kiện tiến hành bảo vệ thi công hoặc cưỡng chế theo quy định của pháp luật.

- Nghiêm túc kiểm điểm, rút kinh nghiệm, khắc phục những tồn tại, hạn chế trong thời gian qua; Rà soát khối lượng công việc còn lại, đề ra các giải pháp, xây dựng kế hoạch, đường găng cụ thể để thực hiện hoàn thành các công việc còn lại nêu trên; **đến 30/9/2020** phải giải ngân cơ bản nguồn vốn đã được bố trí và giải phóng mặt bằng dự án.

Trường hợp huyện tiếp tục để chậm tiến độ thì Chủ tịch UBND huyện phải chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND tỉnh; đồng thời địa phương phải chịu trách nhiệm về mọi tổn thất, hệ lụy (nếu có) do sự chậm trễ trong công tác bồi thường, GPMB, không giải ngân hết, bị thu hồi nguồn vốn.

- Thực hiện nghiêm túc chế độ báo cáo, hàng tuần (15h ngày Thứ 5) gửi báo cáo kết quả thực hiện về Sở Giao thông vận tải để tổng hợp báo cáo Thường trực Tỉnh ủy, Bộ Giao thông vận tải và Ủy ban nhân dân tỉnh.

2. Công ty Điện lực Hà Tĩnh, Viễn thông Hà Tĩnh, Viettel Hà Tĩnh, Đài viễn thông Nghệ An - VNPT.NET1 phối hợp chặt chẽ với UBND huyện Đức Thọ, Ban Quản lý dự án 6 để lập phương án, kế hoạch thực hiện; tập trung nhân lực, thiết bị khẩn trương di dời các công trình nằm trong phạm vi dự án để bàn giao mặt bằng sạch cho chủ đầu tư và đơn vị thi công; không để việc chậm di dời các công trình, bàn giao mặt bằng làm ảnh hưởng đến tiến độ chung của Dự án.

3. Các Sở: Tài nguyên và Môi trường, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Xây dựng, Giao thông vận tải, Công Thương, Thông tin và Truyền thông và các đơn vị liên quan theo chức năng nhiệm vụ được phân công:

- Thường xuyên kiểm tra, đôn đốc, hướng dẫn UBND huyện Đức Thọ thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ, giải phóng mặt bằng, tái định cư của dự án đảm bảo đúng quy định, hoàn thành đúng tiến độ yêu cầu;

- Chủ động hướng dẫn, xem xét, tham mưu giải quyết kịp thời các nội dung đề xuất của UBND huyện Đức Thọ liên quan đến công tác GPMB dự án theo thẩm quyền (kiểm đếm đất vườn, đất ở, xác định nguồn gốc đất đai, tài sản, vật kiến trúc, xác định giá đất, giá tài sản, giá đất tại khu tái định cư, thẩm định phê duyệt quy hoạch, dự toán, thiết kế di dời các công trình hạ tầng kỹ thuật bị ảnh hưởng....);

- Bố trí lãnh đạo, cán bộ chuyên môn để hướng dẫn, hỗ trợ UBND huyện Đức Thọ tổ chức làm việc, đối thoại khi có đề nghị của địa phương.

4. Ban Quản lý dự án 6:

- Cử lãnh đạo và cán bộ thường xuyên đồng hành, phối hợp với chính quyền địa phương (huyện, xã, thôn, xóm nơi tuyến đường đi qua), hội đồng bồi thường, GPMB huyện và các đơn vị liên quan để kịp thời hỗ trợ, giải quyết những khó khăn, vướng mắc đẩy nhanh tiến độ GPMB của dự án.

- Chỉ đạo đơn vị tư vấn thiết kế xem xét thiết kế bổ sung hệ thống cống kỹ thuật để phục vụ đi ngầm của hệ thống hạ tầng kỹ thuật tại nút giao giữa đường cao tốc và Quốc lộ 8; có phương án cụ thể về sử dụng hệ thống hạ tầng của địa phương để phục vụ thi công dự án, đồng thời phải thiết kế để hoàn trả hệ thống đường, hạ tầng kỹ thuật bị xuống cấp, hư hỏng do quá trình thi công công trình gây ra.

Ủy ban nhân dân tỉnh thông báo ý kiến kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh để các đơn vị, địa phương liên quan biết, tổ chức thực hiện./.

Nơi nhận:
- TTr. Tỉnh ủy; TTr. HĐND tỉnh (B/c);
- Bộ Giao thông vận tải (báo cáo);
- Chủ tịch, các PCT. UBND tỉnh;
- Các thành phần dự làm việc;
- CVP, các PVP;
- Trung tâm TT-CB-TH;
- Lưu: VT, GT1.

TL. CHỦ TỊCH
KT. CHÁNH VĂN PHÒNG
PHÓ VĂN PHÒNG

Nguyễn Duy Nghị